GRUES LOT B

GRUES LOT A

NOMENCLATURE DES GRUES

GRUE	FOURNISSEUR	MODELE	CHASSIS	CHARIOT	H.S.C. (M)	FLECHE (M)	CONTRE FL (M)	NIV. BASE	NIV. CROCHET	NIV. TETE DE TOUR
G1	TEREX	CTT331_12H20	6,0X6,0	12 t	47.20	45 ml	18.40	24.0	71.20	76.20
G2	POTAIN	MD 365B L16	6,0X6,0	16t	56.70	55 ml	24.20	24.0	80.70	93.85

NOMENCLATURE DES GRUES

GRUE	FOURNISSEUR	MODELE	CHASSIS	CHARIOT	H.S.C. (M)	FLECHE (M)	CTRE FLE (M)	NIV. BASE	NIV. CROCHET	NIV. TETE
G0	POTAIN	MDT302 L12	6,0X6,0	12 t	39	45	21.3	24.0	63.0	67.8
G3	POTAIN	MDT268 J12	6,0X6,0	12 t	45.6	45	17.9	27.0	72.6	77.83
G4	POTAIN	MDT268 J12	6,0X6,0	12 t	55.6	45	17.9	27.0	82.6	87.82
G5	POTAIN	MDT268 J12	6,0X6,0	12 t	48.9	45	17.9	24.5	73.4	78.63
G6	POTAIN	MD 310 K12	6,0X6,0	12 t	65.5	55	18	32.5	98	108.7

GRUES LOT B - G1 - G2

GRUES LOT A - G3 - G4 - G5 - G6

Elévation de principe

FLECHE = 55 M

FLECHE = 45 M

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G0

GRUE PRVISIBLE PK SEMARELP

R+8+Antenne - Altimétrie à contrôler

Zone Agence + Cantonnements R+2 pour 80 personnes Phase GO + CES/CET

RUE BAUDIN

Détail sur Cantonnements

PHASE 1

R+2 CANTONNEMENTS pour 40 personnes COMPLEMENT APPORTE

Sanitaires | Vestiaire | Vestiaire | Réfectoire | Réfectoire | Réfectoire | Réfectoire | Vestiaire | Vestiaire | Sanitaires

R+1 - CANTONNEMENTS pour 40 personnes COMPLEMENT APPORTE

Sanitaires | Vestiaire | Vestiaire | Réfectoire | Réfectoire | Réfectoire | Réfectoire | Vestiaire | Vestiaire | Sanitaires

Conducteurs — PHASE 2

RDC - BUREAUX

Salle de réunion | Directeur | Conducteurs | Chefs | Sanitaires mixte | Réfectoire Chefs

Conducteurs — PHASE 2

PHASE 2

R+2 - CANTONNEMENTS pour 20 personnes

R+1 CANTONNEMENTS pour 20 personnes

RdC - CANTONNEMENTS pour 20 personnes

VUE EN PLAN
Ech 1/400

Parking SEMARELP
Hypothèses:
Grue survole R+8+Antenne sur rue J. GUESDE à CONTROLER
OS Etude 06/2014
Démarrage Travaux 09/2014

PARKING SEMARELP

SECTION H

136

EMPRISE INFRASTRUCTURE

EMPRISE SUPERSTRUCTURE

MONTAGE

LOT B

PH+10 - 69.30 NGF

DEMONTAGE G1

LOT A

PHASE 1 OPTION 1&2

HALL A | HALL B | HALL C | HALL D | HALL E | HALL F | HALL G | HALL H

PHASE 2 OPTION 1&2

1er Sous Sol | 2ème Sous Sol

Rue Jules Guesde | Rue Marjolin | Rue Baudin

SORTIE LIVRAISONS GRUE G1 | SORTIE LIVRAISONS GRUE G3 | ACCES LIVRAISONS GRUE G2 | ACCES LIVRAISONS GRUE G1 + SORTIE G2 | ACCES LIVRAISONS GRUE G3 + SORTIE G4 | ACCES LIVRAISONS GRUE G4 | ACCES LIVRAISONS GRUE G5 | ACCES LIVRAISONS GRUE G6 + SORTIE G5

Zone Cantonnements R+2 pour 80 personnes Phase CES/CET

C:\Users\ALBERT\Downloads\colas idf.png

MAITRE D'OUVRAGE:

MAITRE D'OEUVRE D' EXECUTION:

ARCHITECTE:

ENTREPRISE: COLAS

--	--	--	--	
--	--	--	--	
--	--	--	--	
--	--	--	--	
--	--	--	--	
--	--	--	--	
--	--	--	--	
/	27/03/2012	– Première Emission		
I	DATE:	MODIFICATIONS:	EMETTEUR:	VISA:

PRINCIPE DE PLAN D' INSTALLATION DE CHANTIER

DOCUMENTS DE REFERENCE:

POINTS DE VERIFICATIONS :

N° DU DOCUMENT	IND	ECHELLE
MTH 001	/	V